現地確認チェック表

鷺沼 2-17-7 の現場　フェンス・ブロック

日時	場所	立ち会い
11 月 10 日（火）14:00〜14:30	千葉県習志野市鷺沼 2-17-7	アベルコ 夏目様／都築（お施主様の立ち会いなし）

※13:00〜 藤崎の現場（夏目様と一緒）→ そのまま移動

1．フェンスを決める

確認すること	今までの記録	決まったこと（記入）
商品（UF8 型か、R5 型か）	10/20 見積り：ハイグリッドフェンス UF8 型（黒） 11/2 回答：ハイミレーヌ R5 型（H600） 1m あたり 14,765 円（材料のみ）	☐ UF8 型　☐ R5 型 ☐ その他（　　）
高さ	UF8 型の高さは見積書に記載なし R5 型は H600	H　　mm
色	10/20 見積りは黒	☐ 黒　☐ その他（　　）
見積りの形	材料のみ（取付は当社）	☐ 確認した

2．長さを測る（社長からの確認事項）

場所	どこからどこまで	長さ	柱の本数・角・端
西側		m	柱　本／角　か所／端　か所
北側（駐車場側）		m	柱　本／角　か所／端　か所
合計		m	フェンス　枚

・前の見積りは「天端 26m・フェンス 14 枚」、社長の記録は「カット 10m」。なぜ違うかを確認する。

・どこからどこまでを測ったか、写真に残す。

3．北側の高さの違い・取り付け方

確認すること	メモ
駐車場側のブロックの高さの違い（どこで何 cm 違うか）	
古い基礎の上にブロック 3 段、その上にフェンス。 段差の部分をどう付けるか（段差に合わせる／高さをそろえる）	
新しいブロックの穴に柱を立てる方法でよいか	

4．強さの確認（社長からの確認事項）

確認すること	答え
西側：残す古い塀の下の段に穴をあけて柱を立てて、強さは大丈夫か	☐ 大丈夫　☐ 心配あり（　　）
北側：古い基礎＋ブロック 3 段＋フェンスで、風に耐えられるか	☐ 大丈夫　☐ 心配あり（　　）

5．見積りと納期

確認すること	答え
見積りを 11 月 12 日（木）12 時までに出せるか	☐ 出せる　☐ 無理（　日まで）
材料の納期（注文してから何日か）	日
欠品がないか（前回 TS2 は欠品あり）	☐ なし　☐ あり（　　）

持っていくもの：メジャー・カメラ（スマホ）・このチェック表・切る位置の写真・現場の資料

終わったら：決まったことを社長に報告 → 見積書を作り直す